

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

○ 3つの主要施策の方向性に沿って、今後10年間の具体的な取組を展開

安全で高品質な水の安定供給

施設の適正な管理による長寿命化や計画的な更新を進め、引き続き安全で高品質な水を安定的に供給する

- 取組1 水源の適切な確保
- 取組2 導水施設の二重化・更新
- 取組3 浄水場(所)の更新・覆蓋化
- 取組4 送水管のネットワーク化・更新
- 取組5 給水所の新設・拡充・更新
- 取組6 設備機器の更新
- 取組7 水質対策
- 取組8 長期不使用給水管への対応
- 取組9 直結給水方式への切替促進及び貯水槽水道の適正管理

様々な脅威への備え

水道の基盤を強化することで、事業の継続性を確保し、近年頻発する自然災害などの様々な脅威に備える

- 取組10 貯水池及び取水・導水施設の耐震化
- 取組11 浄水施設の耐震化
- 取組12 配水池の耐震化
- 取組13 配水管の耐震化
- 取組14 給水管の耐震化
- 取組15 自家用発電設備の新設・増強
- 取組16 風水害・降灰対策

安全で高品質な水の安定供給

設備などの高機能化や情報の高度利用を図るとともに、環境配慮型機器の導入を進めるなど、新技術を活用した水道システムを構築する

- 取組17 効率的維持管理に向けた新技術の導入

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組4 「送水管のネットワーク化・更新」

計画・実績・評価

（上段に計画、下段に実績を示しております）

事項	計画・実績										令和4年度の実績	評価	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			
送水管の更新	町田線	健全度調査	調査・設計			施工						調査・設計を実施	町田線は、計画どおり調査・設計を実施しました。 立川線は、健全度調査を令和3年度に実施したため、令和4年度は調査・設計を前倒して実施しました。 — — 砧上線は、調査箇所を選定に時間を要したため、完了時期を延伸しました。今後は、早急に調査を開始することで、着実な目標達成に向けて努めていきます。
		健全度調査	調査・設計										
	立川線	健全度調査	調査・設計			施工						調査・設計を実施	
		健全度調査	調査・設計										
	和泉淀橋線			健全度調査	調査・設計				施工			—	
城北線(上流部)				健全度調査	調査・設計			施工			—		
砧上線		健全度調査								調査・設計	試掘・事前調査を実施		

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組6 「設備機器の更新」

計画・実績・評価

（上段に計画、下段に実績を示しております）

事項	計画・実績										令和4年度の実績	評価	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			
省エネ型ポンプ設備	三郷浄水場 (高度浄水ポンプ)	調査・設計	施工									工事を実施	三郷浄水場(高度浄水ポンプ)、上井草給水所(配水ポンプ)、葛西給水所(配水ポンプ)及び和田堀給水所(配水ポンプ)は、計画どおり工事を実施しました。引き続き、工事を進めていきます。 江東給水所(配水ポンプ)は、計画どおり整備を完了しました。 上井草給水所(配水ポンプ)は、工事を実施 葛西給水所(配水ポンプ)は、工事を実施 和田堀給水所(配水ポンプ)は、工事を実施 淀橋給水所(配水ポンプ)は、建屋改修工事の調査検討委託契約の不調により、調査・設計期間を延長しました。工程の見直し等により完成時期の順守に努めていきます。 上井草給水所(送配水ポンプ)は、
	三郷浄水場 (原水ポンプ)				調査・設計	施工						—	
	江東給水所 (配水ポンプ)	施工	完了									整備を完了	
	上井草給水所 (配水ポンプ)	施工										工事を実施	
	葛西給水所 (配水ポンプ)	調査・設計	施工									工事を実施	
	和田堀給水所 (配水ポンプ)	調査・設計	施工									工事を実施	
	淀橋給水所 (配水ポンプ)	調査・設計	施工									実施設計を実施	
	上井草給水所 (送配水ポンプ)			調査・設計	施工							—	

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

安全で高品質な水の安定供給 取組6 「設備機器の更新」

計画・実績・評価

（上段に計画、下段に実績を示しております）

事項	計画・実績											令和4年度の実績	評価	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				
脱水機	三園浄水場	施工											脱水機等の更新 工事を実施	三園浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引き続き、工事を進めていきます。 東村山浄水場は、計画どおり調査・設計を実施しました。今後は、工事を実施していきます。 小作浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引き続き、工事を進めていきます。 朝霞浄水場は、計画どおり工事を実施しました。引き続き、工事を進めていきます。 金町浄水場
		施工												
	東村山浄水場	調査・設計	施工										調査・設計を実施	
		調査・設計												
	小作浄水場	施工								調査・設計	施工		工事を実施	
		施工												
	朝霞浄水場	調査・設計	施工										工事を実施	
		調査・設計	施工											
	金町浄水場						調査・設計	施工					—	

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

様々な脅威への備え 取組11「浄水施設の耐震化」

計画・実績・評価

（上段に計画、下段に実績を示しております）

事項	計画・実績										令和4年度の実績	評価	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			
東村山浄水場 (沈殿池)	施工 施工	完了										—	<p>砧浄水場は、実施設計委託が契約不調となったため、調査・設計期間が後ろ倒しになっていますが、工程調整により、早期の耐震化に努めていきます。</p> <p>金町浄水場は、計画どおり設計を実施しました。今後は、施工を進めていきます。</p> <p>三郷浄水場は、計画どおり沈殿池耐震補強工事の設計を実施しました。引き続き設計を行うとともに、施工を進めていきます。</p> <p>朝霞浄水場は、基本設計を実施しました。</p>
砧浄水場(分水井)		調査・設計 延伸	施工									—	
朝霞浄水場 (急速かくはん池)			調査・設計	施工								—	
三園浄水場 (急速かくはん池)			調査・設計	施工								—	
三園浄水場 (洗浄排水池・排泥池)				施工								—	
金町浄水場 (高度浄水ポンプ所、ろ過池)	調査・設計 調査・設計	調査・設計	施工									高度浄水ポンプ所、ろ過池の実実施設計を実施	
三郷浄水場 (原水ポンプ所)	施工 施工											耐震補強工事実施に向け、関係機関との協議を実施	
三郷浄水場(沈殿池)	調査・設計 調査・設計	調査・設計	施工									沈殿池耐震補強工事実施設計を実施	
金町浄水場(沈殿池)	調査・設計 調査・設計	調査・設計	施工						調査・設計	施工		沈殿池の実実施設計を実施	
朝霞浄水場(沈殿池)	調査・設計 調査・設計	調査・設計	施工									沈殿池の基本設計を実施	
三郷浄水場 (生物活性炭吸着池等)							調査・設計	施工				—	

浄水施設の耐震化

東京水道施設整備マスタープラン 取組状況（令和4年度）

様々な脅威への備え 取組15「自家用発電設備の新設・増強」

計画・実績・評価

（上段に計画、下段に実績を示しております）

事項	計画・実績										令和4年度の実績	評価	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			
上北沢給水所 （仮称）	施工											発電設備工事等 を実施	上北沢給水所（仮称）は、給水所築造工事及び設備工事を実施しています。 練馬給水所及び板橋給水所は、設計を実施しました。 美住増圧ポンプ所は、計画どおり整備を完了しました。 石畑増圧ポンプ所は、計画どおり工事を実施しました。 北野増圧ポンプ所は、計画どおり調査・設計及び工事の契約手続きを実施しました。 程久保増圧ポンプ所及び元八王子ポンプ所は、計画どおり整備を完了しました。 その他の施設も事業を推進していきます。
	施工												
練馬給水所	調査・設計		施工									実施設計を実施	
	調査・設計												
板橋給水所	調査・設計		施工									基本設計を実施	
	調査・設計												
清瀬梅園給水所 ※多摩北部給水所（仮称）の 名称は、清瀬梅園給水所に 決定しました。	施工	完了										—	
	施工												
美住増圧ポンプ所 ※美住ポンプ所（仮称）の 名称は、美住増圧ポンプ所に 決定しました。	施工	完了										工事完了	
	施工												
石畑増圧ポンプ所	施工											発電設備工事等 を実施	
	施工												
北野増圧ポンプ所		調査・設計	施工									調査・設計を実施	
		調査・設計											
その他 （100kW未満）	施工											程久保増圧ポンプ 所、元八王子ポン プ所において工事 完了	
	施工												

（非常用発電設備の新設・増強）

