

7 漏水防止状況

(1) 漏水修理件数

(単位 件)

		中央支所	東部第一支所	東部第二支所	西部支所	南部 (給水一課)
配 水 本 管	機動作業	2	4	11	2	0
	計画作業	—	—	—	—	—
	計	2	4	11	2	0
配 水 小 管	機動作業	20	10	17	15	5
	計画作業	2	1	1	1	5
	計	22	11	18	16	10
給 水 管	機動作業	649	472	591	483	445
	計画作業	35	22	35	25	59
	計	684	494	626	508	504
計	機動作業	671	486	619	500	450
	計画作業	37	23	36	26	64
	計	708	509	655	526	514

		南部 (給水二課)	北部支所	多摩地区	計	比率 (%)
配 水 本 管	機動作業	4	1	3	27	0.3%
	計画作業	—	—	—	—	
	計	4	1	3	27	
配 水 小 管	機動作業	12	19	82	180	2.5%
	計画作業	3	4	11	28	
	計	15	23	93	208	
給 水 管	機動作業	601	1,044	3,605	7,890	97.2%
	計画作業	38	58	102	374	
	計	639	1,102	3,707	8,264	
計	機動作業	617	1,064	3,690	8,097	100.0%
	計画作業	41	62	113	402	
	計	658	1,126	3,803	8,499	

※令和3年度から、多摩地区の集計方法を見直し

(2) 漏水の原因別内訳

(単位 件)

			中央支所	東部第一支所	東部第二支所	西部支所	南部（給水一課）
配 水 本 管	亀 裂	0	0	0	0	0	
	腐 食	0	1	0	0	0	
	継 手	0	0	0	0	0	
	弁 類 パ ッ キ ン	2	2	11	1	0	
	そ の 他	0	1	0	1	0	
	計	2	4	11	2	0	
配 水 小 管	亀 裂	1	0	0	1	2	
	腐 食	3	3	2	0	1	
	継 手	3	0	5	3	0	
	弁 類 パ ッ キ ン	6	1	4	0	0	
	消 火 栓 パ ッ キ ン	1	3	3	4	2	
	そ の 他	8	4	4	8	5	
計	22	11	18	16	10		
給 水 管	亀 裂	84	33	73	55	43	
	腐 食	136	58	70	59	67	
	継 手	91	103	152	119	163	
	分 水 栓	23	9	7	12	26	
	止 水 栓	26	37	24	12	10	
	止 水 栓 以 外 の 弁 類	8	13	9	9	13	
	残 存 管	16	3	23	14	3	
	外 傷	63	31	58	42	26	
	そ の 他	237	207	210	186	153	
計	684	494	626	508	504		
合 計			708	509	655	526	514

			南部（給水二課）	北部支所	多摩地区	計	比率（％）
配 水 本 管	亀 裂	0	0	0	0	0.0%	
	腐 食	0	0	0	1	0.0%	
	継 手	0	0	1	1	0.0%	
	弁 類 パ ッ キ ン	3	1	2	22	0.3%	
	そ の 他	1	0	0	3	0.0%	
	計	4	1	3	27	0.3%	
配 水 小 管	亀 裂	1	0	5	10	0.1%	
	腐 食	2	6	42	59	0.7%	
	継 手	0	3	3	17	0.2%	
	弁 類 パ ッ キ ン	2	0	5	18	0.2%	
	消 火 栓 パ ッ キ ン	3	4	0	20	0.2%	
	そ の 他	7	10	38	84	1.0%	
	計	15	23	93	208	2.5%	
給 水 管	亀 裂	61	62	403	814	9.6%	
	腐 食	72	107	194	763	9.0%	
	継 手	190	391	530	1739	20.5%	
	分 水 栓	30	21	70	198	2.3%	
	止 水 栓	24	31	602	766	9.0%	
	止 水 栓 以 外 の 弁 類	18	28	0	98	1.2%	
	残 存 管	22	37	0	118	1.4%	
	外 傷	57	46	63	386	4.5%	
	そ の 他	165	379	1845	3382	39.8%	
	計	639	1102	3707	8264	97.2%	
合 計			658	1126	3803	8499	100.0%