

事例10：無理な体勢で車に道具を積み込もうとしたところ、作業員が路面覆工開口部へ転落

施工

土木・建設工事

墜落・転落

路面覆工開口部へ転落

路面覆工開口部を避け、無理な体勢で手を伸ばしてユニック車の座席に道具を積み込もうとしたところ、作業員がバランスを崩し、路面覆工開口部から約1.5m下へ転落、水道管に足をぶつけ負傷した。現場では覆工板を閉じずに清掃・後片付け作業をしていた。

原因

- 作業を早く進めようと、安易に開口部付近に近づき、両手に道具をもった無理な体勢で車のドアを開けようとした。

行動

- 作業時間の制約にこだわり覆工板を開けた状態で清掃・後片付け作業を行った。

結果：負傷

- 両下腿骨骨折

教訓

- ① 不必要な開口部は必ず閉じる。
- ② 作業終了後の清掃・後片付け作業は覆工板設置後に行う。
- ③ 無理な体勢での作業を行わない。

平面図

