

# 事例 1 5 : 枠組足場から転落しプレスに衝突しながら地面に落下

維持管理

浄水場関連

墜落・転落

足場作業員が、仮設途中の足場に昇降した際に床板の結束が不十分のため床板とともに転落し背中と後頭部を負傷。

## 原因

- ・手摺先行足場を使用していなかった。
- ・墜落制止用器具を使用していなかった。
- ・仮設足場が設置途中段階にもかかわらず、不安全な状況で作業を行っていた。
- ・床板の設置状況が不十分であった。

## 結果：負傷

- ・背中及び後頭部打撲

## 行動

- ・足場作業員が、仮設途中の足場に昇降した際に、床板の結束が不十分のため床板とともに転落し背中と後頭部を負傷

## 教訓

手すり先行工法により足場を組立てる。足場の組立・解体作業時は、墜落制止用器具を取付けるための設備を設け、墜落制止用器具を使用する。

